

Total fonduri alocate UPT 2006 [RON]	Investiții [RON]	Consolidări [RON]	Reabilitări spații de învățământ [RON]	RK spații de învățământ [RON]	Reabilitări cămine [RON]	RK cămine [RON]	Dotări laboratoare licență [RON]
37.684.652	12.500.000	2.808.143	2.450.270	4.823.929	8.159.443	744.867	6.198.000

INVESTIȚII

lei

Nr. crt.	Obiectivul	Realizat până la 31/12/2005	Plan 2006	Realizat la 31/12/2006	Gradul de utilizare a fondurilor alocate	Lucrarea este executată în proporție de:
1	Centrul de documentare (noua bibliotecă)	409.788 0	8.000.000 8.000.000	0 7.917.418	98,97%	27%
2	Bazin de înot acoperit și amenajări exterioare la Baza Sportivă nr.2	850.322 754.274	4.500.000 4.500.000	2.947.417 2.947.417	- 65,50%	61%
	TOTAL INV C+M	1.260.110 754.274	12.500.000 12.500.000	2.947.417 10.864.835	-	

CONSOLIDĂRI

lei

Nr. crt.	Obiectivul	Realizat până la 31/12/2005	Plan 2006	Realizat la 31/12/2006	Gradul de utilizare a fondurilor alocate	Lucrarea este executată în proporție de:
1	Consolidare Cămin 1 MV	1.891.426	153.716	153.716	100,00%	100%
2	Consolidare Fac. MPT	437.175	592.152	592.152	100,00%	55%
3	Fac. Inginerie Hunedoara - corp C	217.720	850.275	850.275	100,00%	100%
4	Fac. Inginerie Hunedoara - corp B	142.245	1.212.000	1.211.622	99,97%	70%
	TOTAL	2.688.566	2.808.143	2.807.765		

REABILITĂRI SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt.	Obiectivul	Realizat până la 31/12/2005	Plan 2006	Realizat la 31/12/2006	Gradul de utilizare a fondurilor alocate	Lucrarea este executată în proporție de:
1	Hală tehnologică Fac. Ing. Hunedoara	0	253 575	253 575	100%	21 %
2	Reabilitare tâmplărie PVC	0	2 196 696	2 196 696	100%	
a	SPM	0	535 339	535 339	100%	100 %
b	ASPC	0	534 003	534 003	100%	100 %
c	MECANICA	0	312 584	312 584	100%	100 %
d	Corp R	0	687 225	687 225	100%	80 %
e	Cat. DGGT	0	75 720	75 720	100%	63 %
f	Hidrotehnica	0	51 824	51 824	100%	23 %
	TOTAL	0	2 450 270	2 450 270	100%	

REPARAȚII CAPITALE SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt.	Obiectivul	Realizat până la 31/12/2005	Plan 2006	Realizat până la 31/12/2006	Gradul de utilizare a fondurilor alocate	Lucrarea este executată în proporție de:
1	RK Facult. AC, EC, ET corp. A,B,C,D	48.977	4.752.526	4.752.526	100,00%	48%
2	RK Facultatea de CT-proiectare	0	71.400	71.400	100,00%	100%
	TOTAL	48.977	4.823.926	4.823.926		

REABILITĂRI CĂMINE

Nr. crt.	Obiectivul	Realizat până la 31/12/2005	Plan 2006	Realizat la 31/12/2006	Gradul de utilizare a fondurilor alocate	Lucrarea este executată în proporție de:
1	Cămin 2MV	72 456	10 660	10 660	100%	100 %
2	Cămin 14C	91192	214 235	214 235	100%	100 %
3	Casa Poli 2	0	1 561 061	1 561 061	100%	45 %
4	Cămin 20C	0	1 412 329	1 412 329	100%	56 %
5	Cămin 4C	0	459 015	459 015	100%	50 %
6	Cămin 7C	0	429 975	429 975	100%	50 %
7	Cămin 8 C	0	375 729	375 729	100%	35 %
8	Cămin 9 C	0	534 851	534 851	100%	50 %
9	Cămin 11 C	0	427 196	427 196	100%	50 %
10	Cămin 14 C	0	494 313	494 313	100%	50 %
11	Cămin 1 C	0	372 644	372 644	100%	30 %
12	Cantina1C	0	902 073	902 073	100%	28 %
13	Cămin 23G	0	302 367	302 367	100%	100 %
14	Cămin 25G	0	306 246	306 246	100%	100 %
15	Cămin 2 C	0	356 751	356 751	100%	30 %
	TOTAL:	163 648	8 159 443	8 159 443		

REPARAȚII CAPITALE CAMINE

Nr. crt.	Obiectivul	Realizat până la 31/12/2005	Plan 2006	Realizat până la 31/12/2006	Gradul de utilizare a fondurilor alocate	Lucrarea este executată în proporție de:
1	RK Cămin 22C	2.764.279	674.000	673.507	99,93%	100%
2	RK Cămin 19C - proiectare	0	70.867	70.867	100,00%	100%
	TOTAL	2.764.279	744.867	744.374		